



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลลพเหนือ
ตำบลลพเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสรุปผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนงานที่ระบุไว้หรือไม่ อย่างไร และเพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนประชาชนได้รับทราบผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ

งานนโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก ซึ่งเป็นผู้รวบรวม หวังว่า รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็กในอนาคต โดยใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินโครงการอันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนสังคม และประเทศชาติต่อไป

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑
- แบบรายงานผลโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)	๓
- สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๑๔
ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน	๑๓
ปัญหา/อุปสรรค	๑๓
ข้อเสนอแนะ	๑๓

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก ได้ดำเนินการจัดทำและประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

บัดนี้ การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ ตลอดจนมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตรและส่งเสริมอาชีพ

๑. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร

๒. เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๑. การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

๒. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

๓. การพัฒนาส่งเสริมด้านสาธารณสุข สุขภาพและอนามัย

๔. การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน

๕. การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬา, นันทนาการ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

๒. ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ

๓. ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา

๔. พัฒนาแหล่งน้ำ อุบโศก - บริโศก

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม

๒. การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม

๒. ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

-๒-

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจ ป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	✓			๑๘,๓/๐๐	๑๘,๓/๐๐	๑๒ เม.ย. ๖๖ – ๑๙ เม.ย. ๖๖
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน หนองรูแซ่ – บ้านขามป้อม หมู่ที่ ๕	✓			๓,๘๑๙,๐๐๐	๒,๘๔๐,๐๐	๘ ส.ค. ๖๖ – ๑๘ ธ.ค. ๖๖
๓	โครงการคืนกบให้นา คืนปลาให้หนอง	✓			๘๑,๕๕๐	๘๑,๕๕๐	
๔	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓			๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖
๕	โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	✓			๘,๑๐๑,๒๐๐	๗,๘๐๗,๒๐๐	๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖
๖	โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	✓			๒,๔๔๘,๐๐๐	๒,๕๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖
๓/	ค่าใช้จ่ายศูนย์กู้ชีพกู้ภัยตำบลภูเหล็ก	✓			๒๐,๐๐๐	๑๓,๒๙๐	๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖
๘	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านไผ่ ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมและ ส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ของกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ – ๓๐ ส.ค. ๖๖

-๓-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา	✓			๒๕,๒๐๐	๑๓,๘๓๐	๕ มิ.ย. ๖๖
๑๐	โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา	✓			๒๖,๖๐๐	๒๖,๖๐๐	๕ มิ.ย. ๖๖
๑๑	โครงการแข่งขันกีฬาภูเหล็กเกมส์	✓			๑๙๑,๙๓๒	๑๐๕,๒๑๓	๑๕ - ๓๑ ธ.ค. ๖๕
๑๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ซอล ด้านภัยยาเสพติด	✓			๑๕๓,๔๓๑	๑๔๔,๙๒๓	๑ - ๑๖ เม.ย. ๖๖
๑๓	โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันในระดับต่างๆ	✓			๒๐,๐๐๐	๘,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๑๔	โครงการจัดงานประเพณีบุญกุ่ม ข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่	✓			๑๑๔,๐๐๐	๑๔๖,๙๖๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๑๕	โครงการส่งเสริมประเพณีตัก บาตรเทโวเนื่องในเทศกาลวันออก พรรษา	✓			๑๔,๖๐๐	๑๔,๖๐๐	๕ มิ.ย. ๖๖
๑๖	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ บ้านไผ่ ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี และวันสำคัญของชาติ	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ ส.ค. ๖๖

-๔-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๓	อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ ๓ แห่ง ตามโครงการอาหารกลางวัน	✓			๑,๓/๑๓,๖๐๐	๑,๓/๘๐,๑๓๖	๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖
๑๔	โครงการรักแม่เกิดทูลแม่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	✓			๑๓,๔๕๐	๑๐,๔๐๐	๑๒ ส.ค. ๖๖
๑๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย สนับสนุนสถานศึกษา – ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก – ค่าจัดการเรียน การสอนรายหัว	✓			๖๒๕,๓๖๕	๓๙๑,๒๙๔	๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖
๒๐	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	✓			๕๖,๖๓๕	๕๕,๑๘๑	๑ – ๓๐ ส.ค. ๖๖
๒๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.๑-๙	✓			๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑ – ๓๐ ส.ค. ๖๖
๒๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า	✓			๖๐,๒๘๘	๖๐,๐๓๐	๑ – ๓๐ มี.ค. ๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายนิยม สมอออน ถึง ไร่นายจรัจ อูบชิต บ้านหนองรูแซ่ หมู่ที่ ๕	✓			๒๙๖,๑๐๐	๒๙๕,๖๐๐	๔ เม.ย.๖๖ – ๒๑ มิ.ย. ๖๖
๒๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน โดยลงหินคลุก เส้นนายนายไสว ทูลกอง ถึง นานายชาย สีสะพานาย บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๒	✓			๒๙๓,๑๐๐	๒๙๓,๑๐๐	๑๑ พ.ค. ๖๖ – ๓๐ พ.ค. ๖๖
๒๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน โดยลงหินคลุก เส้น แม่ถนอม สีสะพานาย ถึง นานายภูมิ โยธาทูล บ้านภูเหล็กน้อย หมู่ที่ ๓	✓			๒๙๓,๑๐๐	๒๙๓,๑๐๐	๑๖ พ.ค. ๖๖-๒๔ มิ.ย. ๖๖
๒๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน โดยลงหินคลุก เส้น นานายด่วน วงซารี ถึง นานายดาว อาดี บ้านหนองรูแซ่ หมู่ที่ ๔	✓			๒๙๓,๑๐๐	๒๙๓,๑๐๐	๑๔ มิ.ย. ๖๖ – ๙ ส.ค. ๖๖
๒๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน โดยลงหินคลุก เส้น นานายสุพรรณ อูยบวน ถึง นานายเลียบ ทาหลาบ บ้านภูเงิน หมู่ที่ ๖	✓			๒๙๓,๑๐๐	๒๙๓,๑๐๐	๒ มี.ค. ๖๖ – ๑๒ พ.ค. ๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดย ลงหินคลุก เส้น นานายอุดม ประนัดโส ถึง นานายอารมณ สมนัดิหา บ้านภู เหล็ก หมู่ที่ ๑	✓			๒๙๙,๑๐๐	๒๙๙,๑๐๐	๒๓ พ.ค. ๖๖ – ๒๔ มิ.ย. ๖๖
๓๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดย ลงหินคลุก เส้น แยกนานายสังวาล ธรรมแสง ถึง นานายสมเด็จ สีเกน บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๔	✓			๒๙๙,๑๐๐	๒๙๙,๕๐๐	๒๐ มิ.ย. ๖๖ – ๑๒ พ.ค. ๖๖
๓๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลง หินคลุก เส้นนานายตะคุ่ บุคดีจีน ถึง นานาย สาคร พลงพะาะ บ้านภูเงิน หมู่ที่ ๓	✓			๒๙๙,๑๐๐	๒๙๙,๑๐๐	๒๑ มี.ค. ๖๖ – ๑๒ พ.ค. ๖๖
๓๒	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ตามแนวทางพระราชดำริ	✓			๑๙,๒๒๐	๑๙,๒๒๐	๒ มิ.ย. ๖๖
๓๓	โครงการปลูกต้นราชพฤกษ์เฉลิมพระ เกียรติ ตามแนวทางพระราชดำริ พ.ศ. ๒๕๖๖	✓			๙๒,๐๐๐	๙๒,๐๐๐	๒๓/ ก.ค. ๖๖

-๗-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๔	โครงการอบรมและศึกษาดูงาน การบริหารงานท้องถิ่นเพื่อพัฒนาศักยภาพประสิทธิภาพ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำหมู่บ้าน กลุ่มองค์กรและประชาชน ตำบลภูเหล็ก	✓			๕๕๘,๗๔๐	๕๕๐,๐๐๐	๒๑-๒๔ มี.ค. ๖๖
๓๕	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านไผ่ โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม (สถานที่กลาง) ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๖
๓๖	โครงการประชามตแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓			๓๗,๕๐๐	๑๗,๕๙๐	๑ ธ.ค. ๖๕-๑๖ ก.พ. ๖๖
๓๗	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมใน การทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร	✓			๑๒,๘๑๖	๑๐,๖๕๖	๓๑ ส.ค. ๖๖

ปัญหา/อุปสรรค

ในระหว่างการทำงานโครงการก่อสร้างอยู่ในช่วงฤดูฝน ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้าในการดำเนินการเทคอนกรีตต้องรอให้ฝนทิ้งช่วงจึงจะปฏิบัติงานได้

ข้อเสนอแนะ

การจัดส่งวัสดุ/คอนกรีตสำเร็จรูป ต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้น เพื่อให้การเทคอนกรีตได้รวดเร็วขึ้น