



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ระหว่าง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔)

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สรุปได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์                                       | โครงการ<br>ทั้งหมด | โครงการอยู่<br>ระหว่างดำเนินการ | โครงการ<br>แล้วเสร็จ | งบประมาณ<br>ทั้งหมด | เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละ |
|--------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| ๑. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตรและส่งเสริมอาชีพ | ๑                  | –                               | –                    | ๙๙,๖๐๐              | –                    | –             |
| ๒. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต                       | ๒๙                 | ๖                               | ๔                    | ๑๔,๕๓๔,๒๔๕          | ๑,๒๖๓,๐๖๑            | ๖.๔๖          |
| ๓. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน                  | ๑๒                 | –                               | ๖                    | ๓,๕๓๖,๙๐๐           | ๑,๖๘๕,๒๐๐            | ๙.๐๐          |
| ๔. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม                       | ๒                  | –                               | –                    | ๒๘,๔๓๐              | –                    | –             |
| ๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี     | ๑๖                 | –                               | ๓                    | ๑,๔๑๑,๒๒๐           | ๒๔,๘๐๐               | ๐.๑๒          |
| <b>รวม</b>                                       | <b>๖๐</b>          | <b>๖</b>                        | <b>๑๓</b>            | <b>๑๙,๖๑๐,๓๙๕</b>   | <b>๒,๙๓๓,๐๖๑</b>     | <b>๑๕.๕๘</b>  |

๑. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตรและส่งเสริมอาชีพ

แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ                         | งบประมาณที่อนุมัติ (บาท) | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานะการดำเนินการ    |                    |                 | รอบรายงาน ๖ เดือน | รอบรายงาน ๑๒ เดือน |
|----------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|----------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
|          |                                 |                          |                   |               | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่ได้ดำเนินการ |                   |                    |
| ๑        | โครงการคีนกบให้นา คีนปลาให้หนอง | ๙๙,๖๐๐                   | -                 | ๙๙,๖๐๐        |                      |                    | /               |                   | /                  |

## ๒. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

### แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ                                                                       | งบประมาณที่<br>อนุมัติ (บาท) | การเบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | สถานะการดำเนินการ        |                        |                     | รอบรายงาน<br>๖ เดือน | รอบรายงาน<br>๑๒ เดือน |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|          |                                                                               |                              |                      |                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                      |                       |
| ๑        | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ<br>บริหารสถานศึกษา                               | ๔๑๖,๓๐๐                      | ๓๔๘,๕๓๐              | ๑๔,๑๓๐           |                          | /                      |                     |                      | /                     |
| ๒        | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนใน<br>เขตบริการองค์การบริหารส่วนตำบล<br>ภูเหล็ก | ๑,๕๖๔,๐๐๐                    | ๑,๕๒๔,๙๐๐            | ๓๙,๑๐๐           |                          | /                      |                     |                      | /                     |
| ๓        | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ                                                  | ๑๐๐,๐๐๐                      | -                    | ๑๐๐,๐๐๐          |                          |                        | /                   |                      | /                     |

## ๒. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ                                                               | งบประมาณที่อนุมัติ (บาท) | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานะการดำเนินการ    |                    |                 | รอบรายงาน ๖ เดือน | รอบรายงาน ๑๒ เดือน |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|----------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
|          |                                                                       |                          |                   |               | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่ได้ดำเนินการ |                   |                    |
| ๑        | ค่าใช้จ่ายศูนย์กู้ชีพตำบลภูเหล็ก                                      | ๒๐,๐๐๐                   | ๑๓,๓๘๓/           | ๖,๖๑๓         |                      | /                  |                 |                   | /                  |
| ๒        | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบล | ๖๓,๐๖๐                   | ๕๒,๐๖๐            | ๑๑,๐๐๐        |                      | /                  |                 |                   | /                  |
| ๓        | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอบ้านไผ่                       | ๒๐,๐๐๐                   | ๒๐,๐๐๐            | -             |                      | /                  |                 |                   | /                  |

## ๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ                                                                                                                                        | งบประมาณที่อนุมัติ (บาท) | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานะการดำเนินการ        |                        |                     | รอบรายงาน<br>๖ เดือน | รอบรายงาน<br>๑๒ เดือน |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|          |                                                                                                                                                |                          |                   |               | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                      |                       |
| ๑        | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มตำบลภูเหล็ก กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการทำยาหม่องสมุนไพรให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส | ๒๒,๐๐๐                   | -                 | ๒๒,๐๐๐        |                          |                        |                     |                      | /                     |
| ๒        | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านไผ่                                                                                                              | ๒๐,๐๐๐                   | -                 | ๒๐,๐๐๐        |                          |                        |                     |                      | /                     |
| ๓        | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า ตำบลภูเหล็ก                                                                                    | ๑๘,๘๕๐                   | -                 | ๑๘,๘๕๐        |                          |                        |                     |                      | //                    |
| ๔        | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาสตรีตำบลภูเหล็ก                                                                                                 | ๒๒,๓๐๐                   | -                 | ๒๒,๓๐๐        |                          |                        |                     |                      | /                     |

## ๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

### แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ                                                                                | งบประมาณที่อนุมัติ (บาท) | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานะการดำเนินการ        |                        |                     | รอบรายงาน<br>๖ เดือน | รอบรายงาน<br>๑๒ เดือน |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|          |                                                                                        |                          |                   |               | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                      |                       |
| ๑        | โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙)  | ๔๒,๑๕๐                   | ๔๐,๖๒๐            | ๑,๕๓๐         |                          | /                      |                     |                      | /                     |
| ๒        | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า                                                  | ๔๕,๘๒๐                   | ๔๓,๑๘๐            | ๒,๖๔๐         |                          | /                      |                     |                      | /                     |
| ๓        | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก                                            | ๙๔,๐๖๐                   | -                 | ๙๔,๐๖๐        |                          |                        | /                   |                      | /                     |
| ๔        | โครงการลดอัตราการตายจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าสุทธานุกาญจน์ | ๒๙,๐๔๐                   | -                 | ๒๙,๐๔๐        |                          |                        | /                   |                      | /                     |
| ๕        | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๙                                                  | ๑๘๐,๐๐๐                  | ๑๘๐,๐๐๐           | -             |                          | /                      |                     |                      | /                     |

## ๒. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

### แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ                                                  | งบประมาณที่อนุมัติ (บาท) | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานะการดำเนินการ    |                    |                 | รอบรายงาน ๖ เดือน | รอบรายงาน ๑๒ เดือน |
|----------|----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|----------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
|          |                                                          |                          |                   |               | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่ได้ดำเนินการ |                   |                    |
| ๑        | โครงการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส                           | ๑๕๐,๐๐๐                  | ๑๓๐,๐๐๐           | ๒๐,๐๐๐        |                      | /                  |                 |                   | /                  |
| ๒        | โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ        | ๕๐,๐๐๐                   | ๑๐,๒๘๐            | ๓๙,๗๒๐        |                      | /                  |                 |                   | /                  |
| ๓        | โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา            | ๑๐,๐๐๐                   | ๕,๙๐๐             | ๔,๑๐๐         |                      | /                  |                 |                   | /                  |
| ๔        | โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์                       | ๑๐๐,๐๐๐                  | -                 | ๑๐๐,๐๐๐       |                      |                    | /               |                   | /                  |
| ๕        | โครงการจัดงานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่ และของดีอำเภอบ้านไผ่ | ๑๕๐,๐๐๐                  | -                 | ๑๕๐,๐๐๐       |                      |                    | /               |                   | /                  |
| ๖        | โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา          | ๑๐,๐๐๐                   | ๑๐,๐๐๐            | -             |                      |                    |                 |                   | /                  |
| ๓/       | โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา          | ๒๕,๐๐๐                   | -                 | ๒๕,๐๐๐        |                      |                    | /               |                   | /                  |
| ๘        | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านไผ่                        | ๑๐,๐๐๐                   | ๑๐,๐๐๐            | -             |                      | /                  |                 |                   | /                  |

๒. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ                 | งบประมาณที่<br>อนุมัติ (บาท) | การเบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | สถานะการดำเนินการ        |                        |                     | รอบรายงาน<br>๖ เดือน | รอบรายงาน<br>๑๒ เดือน |
|----------|-------------------------|------------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|          |                         |                              |                      |                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                      |                       |
| ๑        | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   | ๓,๖๙๖,๘๐๐                    | ๓,๒๓/๓,๖๐๐           | ๔๑๙,๒๐๐          |                          | /                      |                     |                      | /                     |
| ๒        | เบี้ยยังชีพคนพิการ      | ๒,๔๐๐,๐๐๐                    | ๑,๑๕๓,๐๐๐            | ๑,๒๔๗,๐๐๐        |                          | /                      |                     |                      | /                     |
| ๓        | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ๑๘,๐๐๐                       | ๑๘,๐๐๐               | -                |                          | /                      |                     |                      | /                     |

### ๓. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ                                                                                                             | งบประมาณที่อนุมัติ (บาท) | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานะการดำเนินการ    |                    |                 | รอบรายงาน<br>๖ เดือน | รอบรายงาน<br>๑๒ เดือน |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
|          |                                                                                                                     |                          |                   |               | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่ได้ดำเนินการ |                      |                       |
| ๑        | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น นานายอรัมย์ ลอมโธสง ถึง บ้านนานายสมหมาย ไทธรรม บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๔ | ๓๒๔,๓๐๐                  | ๓๒๓,๕๐๐           | ๑,๒๐๐         |                      | /                  |                 |                      | /                     |
| ๒        | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น สระแดง ถึง แยกลาดยาง บ้านภูเหล็ก หมู่ที่ ๑                                 | ๓๒๓,๒๐๐                  | ๓๒๒,๐๐๐           | ๑,๒๐๐         |                      | /                  |                 |                      | /                     |
| ๓        | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุก ถนนสายจากน่านางราตรี นิมนตราช ถึง นานายประกอบ แก้วหย่อง บ้านภูเงิน หมู่ที่ ๓   | ๒๖๓,๒๐๐                  | ๒๖๒,๐๐๐           | ๑,๒๐๐         |                      | /                  |                 |                      | /                     |
| ๔        | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุก ถนนสายจากนานายสาคร พางพะาะ ถึง นานายทองคำ นามวัน บ้านภูเงิน หมู่ที่ ๖          | ๓๑๑,๑๐๐                  | ๓๑๐,๐๐๐           | ๑,๑๐๐         |                      | /                  |                 |                      | /                     |

| ลำดับที่ | โครงการ                                                                                                                         | งบประมาณที่อนุมัติ (บาท) | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานะการดำเนินการ    |                    |                 | รอบรายงาน ๖ เดือน | รอบรายงาน ๑๒ เดือน |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|----------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
|          |                                                                                                                                 |                          |                   |               | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่ได้ดำเนินการ |                   |                    |
| ๕        | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุก ถนนสายจากแยกนางนาคำกอง สมบัติหา ถึง แยกนายนายบัวไยหวานแท้ บ้านภูเหล็ก หมู่ที่ ๖            | ๑๔๔,๕๐๐                  | ๑๔๓,๖๐๐           | ๘๐๐           |                      | /                  |                 |                   | /                  |
| ๖        | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุก ถนนสายจากแยกนางนาลินจง เข้มพิระ ถึง นานายสามารถสุจริต บ้านโนนสวรรค์ใหม่ หมู่ที่ ๙          | ๓๒๕,๐๐๐                  | ๓๒๔,๑๐๐           | ๙๐๐           |                      | /                  |                 |                   | /                  |
| ๓/       | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุก เส้นทางพ่อล้วน แสนหล้า ถึงนาพ่อคำพอง โทท่า บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 2 ตำบลภูเหล็ก             | ๓๒๙,๐๐๐                  | ๓๒๘,๑๐๐           | ๙๐๐           |                      | /                  |                 |                   | /                  |
| ๘        | โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก เส้นทางแม่เหลียม เข้มพิระ ถึง นานายฮวด บัดทุม บ้านภูเหล็กน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลภูเหล็ก | ๔๙๓,๕๐๐                  | -                 | ๔๙๓,๕๐๐       |                      |                    | /               |                   | /                  |

| ลำดับที่ | โครงการ                                                                                                                                        | งบประมาณที่อนุมัติ (บาท) | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานะการดำเนินการ    |                    |                 | รอบรายงาน ๖ เดือน | รอบรายงาน ๑๒ เดือน |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|----------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
|          |                                                                                                                                                |                          |                   |               | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่ได้ดำเนินการ |                   |                    |
| ๙        | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก บริเวณถนนสายจากน่านาย อหิตล ยอดสุวรรณ ถึง นานายอุดม กำพล บ้านหนองรูแซ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลภูเหล็ก | ๒๔๖,๓๐๐                  | ๒๔๖,๐๐๐           | ๓/๐๐          |                      | /                  |                 |                   | /                  |
| ๑๐       | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุก ถนนสายจากแยกนางนาคำพอง สมบัติหา ถึง แยกนายบัวไยหวานแท้ บ้านภูเงิน หมู่ที่ 6 ตำบลภูเหล็ก                   | ๑๔๔,๔๐๐                  | ๑๔๓,๖๐๐           | ๘๐๐           |                      | /                  |                 |                   | /                  |
| ๑๑       | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุก ถนนสายจากนางราตรี นินทราช ถึง นานายประกอบ แก้วหย่อง บ้านภูเงิน หมู่ที่ 7 ตำบลภูเหล็ก                      | ๒๖๓,๒๐๐                  | ๒๖๒,๐๐๐           | ๑,๒๐๐         |                      | /                  |                 |                   | /                  |

| ลำดับที่ | โครงการ                                                                                                     | งบประมาณที่อนุมัติ (บาท) | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานะการดำเนินการ    |                    |                 | รอบรายงาน ๖ เดือน | รอบรายงาน ๑๒ เดือน |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|----------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
|          |                                                                                                             |                          |                   |               | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่ได้ดำเนินการ |                   |                    |
| ๑๒       | โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร โดยลงหินคลุก ถนนสายนายนายอ่อนสี ป่าเจือ บ้านหนองรูแซ้ หมู่ที่ ๘ ตำบลภูเหล็ก | ๒๒๖,๑๐๐                  | -                 | ๒๒๖,๑๐๐       |                      |                    | /               |                   | /                  |
| ๑๓       | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนางฉลองรัตน์ พารา ถึง หนองคูณ บ้านหนองรูแซ้ หมู่ที่ ๘           | ๒๓๖,๐๐๐                  | -                 | ๒๓๖,๐๐๐       |                      |                    | /               |                   | /                  |
| ๑๔       | โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองรูแซ้                                                        | ๕๐๐,๐๐๐                  | -                 | ๕๐๐,๐๐๐       |                      |                    | /               |                   | /                  |
| ๑๕       | ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)                                                                         | ๕๐,๐๐๐                   | -                 | ๕๐,๐๐๐        |                      |                    | /               |                   | /                  |

๔. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ                                             | งบประมาณที่อนุมัติ (บาท) | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานะการดำเนินการ    |                    |                 | รอบรายงาน ๖ เดือน | รอบรายงาน ๑๒ เดือน |
|----------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|----------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
|          |                                                     |                          |                   |               | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่ได้ดำเนินการ |                   |                    |
| ๑        | โครงการทำความสะอาดถนนสองข้างทาง                     | ๓,๑๘๐                    | ๓,๑๖๒             | ๑๘            |                      | /                  |                 |                   | /                  |
| ๒        | โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติตามแนวทางพระราชดำริ | ๒๑,๒๕๐                   | -                 | ๒๑,๒๕๐        |                      |                    | /               |                   | /                  |

๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ                                                                          | งบประมาณที่อนุมัติ (บาท) | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานะการดำเนินการ    |                    |                 | รอบรายงาน ๖ เดือน | รอบรายงาน ๑๒ เดือน |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|----------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
|          |                                                                                  |                          |                   |               | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่ได้ดำเนินการ |                   |                    |
| ๑        | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก                                                | ๖๖,๐๐๐                   | ๖๕,๐๐๐            | ๑,๐๐๐         |                      | /                  |                 |                   | /                  |
| ๒        | จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน                                                              | ๓,๐๐๐                    | ๓,๐๐๐             | -             |                      | /                  |                 |                   | /                  |
| ๓        | จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์                                                           | ๑๐,๘๐๐                   | ๑๐,๘๐๐            | -             |                      | /                  |                 |                   | /                  |
| ๔        | โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นและส่งเสริมสนับสนุน ทบพวนปรับปรุงการจัดทำแผนชุมชน  | ๒๓,๕๐๐                   | ๔,๓๒๕             | ๒๒,๓/๓/๕      |                      | /                  |                 |                   | /                  |
| ๕        | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑                 | ๑๐,๐๐๐                   | ๙,๕๐๐             | ๕๐๐           |                      | /                  |                 |                   | /                  |
| ๖        | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร | ๒๕,๖๐๐                   |                   | ๒๕,๖๐๐        |                      |                    | /               |                   | /                  |
| ๓/       | โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล                                                | ๓๐,๕๒๐                   |                   | ๓๐,๕๒๐        |                      |                    | /               |                   | /                  |
| ๘        | โครงการอบรมเพิ่มความรู้ทักษะประสิทธิภาพ (OD) ในการปฏิบัติงาน                     | ๒๔๑,๖๒๐                  |                   | ๒๔๑,๖๒๐       |                      |                    | /               |                   | /                  |
| ๙        | ค่าพวงมาลา ซ่อดอกไม้                                                             | ๖,๖๐๐                    | ๔,๙๐๐             | ๑,๓/๐๐        |                      | /                  |                 |                   | /                  |

| ลำดับที่ | โครงการ                                        | งบประมาณที่อนุมัติ (บาท) | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานะการดำเนินการ    |                    |                 | รอบรายงาน ๖ เดือน | รอบรายงาน ๑๒ เดือน |
|----------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|----------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
|          |                                                |                          |                   |               | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่ได้ดำเนินการ |                   |                    |
| ๑๐       | เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป     | ๓,๒๐๐                    | ๓,๒๐๐             |               |                      | /                  |                 |                   | /                  |
| ๑๑       | เครื่องคอมพิวเตอร์                             | ๓๑,๖๐๐                   | ๒๒,๕๐๐            |               |                      | /                  |                 |                   | /                  |
| ๑๒       | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ | ๘,๖๐๐                    | ๘,๖๐๐             |               |                      | /                  |                 |                   | /                  |
| ๑๓       | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)แบบ Smart TV        | ๑๓,๑๐๐                   | ๑๓,๑๐๐            |               |                      | /                  |                 |                   | /                  |
| ๑๔       | โครงการจัดการเลือกตั้ง                         | ๔๐๐,๐๐๐                  | -                 | ๔๐๐,๐๐๐       |                      |                    | /               |                   | /                  |